

MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGURI, DISTRITO DE MIAHUATLAN, OAXACA.

TESORERIA MUNICIPAL

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

FORMATO: IC-02

JUNIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB FUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE					% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO
OBRAS POR CONTRATO:																								
FIH001/2022	AMPLIACION DEL CAMINO PRINCIPAL EN SANTA MARIA LACHVIGOZA (2022)	OF/FISMDF/170/003/2022	SANTA MARIA LACHVIGOZA	ENTRE PRINCIPAL Y CAMINO A SAN JOSE LACHIGURI	INVITACIÓN RESTRINGIDA	LOPEZ GUENDULAIN CONSTRUCTORA, S.A DE C.V.	09-03-2022	MSJ/FISMDF/170/003/2022	2,356,109.00	0206 - GOBIERNO MODERNO	02060305005005 - Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	026030500501005 - RESPONSABLE DE OBRA PUBLICA	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6151 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	2,356,109.00	0.00	2,356,109.00	2,356,109.00	2,356,109.00	0.00	100.00
Totales																	\$2,356,109.00	\$0.00	\$2,356,109.00	\$2,356,109.00	\$2,356,109.00	\$0.00	100.00%	100.00%
FIH002/2022	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 19 DE MARZO Y CALLE PROLONGACION DE HIDALGO (2022)	OF/FISMDF/002/2022	SAN JOSÉ LACHIGURI	ENTRE 19 DE MARZO Y PROLONGACION DE HIDALGO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	OSGU CONSTRUCTORA SA DE CV	08-03-2022	OF/FISMDF/170/002/2022	3,330,000.00	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040103001 - Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Saneamiento Básico.	0104010300101001 - PAVIMENTACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	3,330,000.00	0.00	3,330,000.00	3,330,000.00	3,330,000.00	0.00	100.00
Totales																	\$3,330,000.00	\$0.00	\$3,330,000.00	\$3,330,000.00	\$3,330,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
FIH003/2022	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE HIDALGO, BARRIO SEGUNDO (CAMINO A RANCHO MIJANGOS)) (2022)	OF/FISMDF/170/004/2022	RANCHO MIJANGOS	ENTRE CAMINO A RANCHO MIJANGOS Y SIN NOMBRE	INVITACIÓN RESTRINGIDA	YEGO-YOXI, SA DE CV	11-03-2022	OF/FISMDF/170/004/2022	687,000.00	0206 - GOBIERNO MODERNO	02060305005005 - Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	026030500501005 - RESPONSABLE DE OBRA PUBLICA	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	687,000.00	0.00	687,000.00	687,000.00	687,000.00	0.00	100.00
Totales																	\$687,000.00	\$0.00	\$687,000.00	\$687,000.00	\$687,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
FIH004/2022	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES EN LA AGENCIA RIO MIJANGOS (2022)	OF/FISMDF/170/005/2022	RANCHO MIJANGOS	ENTRE PRINCIPAL Y SIN NOMBRE	INVITACIÓN RESTRINGIDA	ENELGOR CONSTRUCTORA SA DE CV	06-04-2022	MSJ/FISMDF/170/005/2022	538,837.08	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040105001 - Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Electrificación.	0104010500102001 - ELECTRIFICACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6134 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO	538,837.08	0.00	538,837.08	538,837.08	538,837.08	0.00	100.00
Totales																	\$538,837.08	\$0.00	\$538,837.08	\$538,837.08	\$538,837.08	\$0.00	100.00%	100.00%

ENTREGA: 2° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/170/00906/2022 | INFORME | 2022 | 2° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS | 2022-07-27 13:21:22 | MUNICIPIO | 00001000000502997900 | MSJ850101KQ6 | MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI | MIAHUATLAN | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL SN SAN JOSE LACHIGUIRI 70813 | sanjoselachiguiiri5@gmail.com | 951 314 11 22 | AUTORIDAD | JOSE LOPEZ MORALES | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 2a9fc0449e510d34eb0b15d4f1cc4854b69bfc768be401abda3a25d257667d67 |

FIRMA ELECTRÓNICA

M5iRgNYveSd5LOEMBTN1luPE2knDHuj3UsfqVnJNRUKR1NB1hPzvtu8+gVkaK3XRfGxdBZg2ILANURXr7HFZ4io627iEGfxhaQHUVV7iSfl0BkjbUUzP+Wt+77VOqvIUo7f95bQXCBlwjbJglaokkmdRU7VTFfISImJYgXA+BmgK+CaVMVOR0/8tV8Jymp5sfsLXvv421mCAFFfIQz6Je7DtIMaOOqUcZCI/CYLU0/DK2lcgjRRnclh3tz+nczLcZVkdJB1tb76hAPrUgZdzp/Z+pLwWm7Jfag+/4Hb3fi1xQcYvYkaFSk19ZJwuDFkJJusc8zl9MgPDAEXsUwiA/Q==