

MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI, DISTRITO DE MIAHUATLAN, OAXACA.

TESORERIA MUNICIPAL

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

FORMATO: IC-02

SEPTIEMBRE CERRADO

| NÚMERO DE OBRA | NOMBRE | NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA | UBICACION | | MODALIDAD DE EJECUCION ESPECÍFICA | EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR | CONTRATO | | | PROGRAMA | COMPONENTE | PROYECTO | RAMO | FUENTE DE FINANC. | SUBFUENTE DE FINANC. | SUB SUBFUENTE DE FINANC. | PARTIDA | IMPORTE | | | | | % DE AVANCE | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | LOCALIDAD | DOMICILIO | | | FECHA | NÚMERO | IMPORTE | | | | | | | | | COMPROMETIDO | MODIFICADO | ACTUALIZADO | DEVENGADO | PAGADO | POR EJERCER | FÍSICO |
| OBRAS POR CONTRATO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIH0012022 | AMPLIACION DEL CAMINO PRINCIPAL EN SANTA MARIA LACHIVIGOZA (2022) | OF/FISMDF/170/003/2022 | SANTA MARIA LACHIVIGOZA | ENTRE PRINCIPAL Y CAMINO A SAN JOSE LACHIGUIRI | INVITACIÓN RESTRINGIDA | LOPEZ GUENDULAIN CONSTRUCTORA, S.A DE C.V. | 09-03-2022 | MSJ/FISMDF/170/003/2022 | 2,356,109.00 | 0206 - GOBIERNO MODERNO | 02060305005 - Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto. | 020603050051005 - RESPONSABLE DE OBRA PUBLICA | 02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III) | 25 - RECURSOS FEDERALES | 8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF) | 01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | 6151 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO | 2,356,109.00 | 0.00 | 2,356,109.00 | 2,356,109.00 | 2,356,109.00 | 0.00 | 100.00 |
| Totales | | | | | | | | | | | | | | | | | \$2,356,109.00 | \$0.00 | \$2,356,109.00 | \$2,356,109.00 | \$2,356,109.00 | \$0.00 | 100.00% | 100.00% |
| FIH0022022 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 19 DE MARZO Y CALLE PROLONGACION DE HIDALGO (2022) | OF/FISMDF/002/2022 | SAN JOSE LACHIGUIRI | ENTRE 19 DE MARZO Y PROLONGACION DE HIDALGO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | OSGU CONSTRUCTORA SA DE CV | 08-03-2022 | OF/FISMDF/170/002/2022 | 3,330,000.00 | 0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS | 01040103001 - Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Saneamiento Básico. | 0104010300101001 - PAVIMENTACION | 02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III) | 25 - RECURSOS FEDERALES | 8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF) | 01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | 6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO | 3,330,000.00 | 0.00 | 3,330,000.00 | 3,330,000.00 | 3,330,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| Totales | | | | | | | | | | | | | | | | | \$3,330,000.00 | \$0.00 | \$3,330,000.00 | \$3,330,000.00 | \$3,330,000.00 | \$0.00 | 100.00% | 100.00% |
| FIH0032022 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE HIDALGO, BARRIO SEGUNDO (CAMINO A RANCHO MIANGOS) (2022) | OF/FISMDF/170/004/2022 | RANCHO MIANGOS | ENTRE CAMINO A RANCHO MIANGOS Y SIN NOMBRE | INVITACIÓN RESTRINGIDA | YEGO-YOXI, SA DE CV | 11-03-2022 | OF/FISMDF/170/004/2022 | 687,000.00 | 0206 - GOBIERNO MODERNO | 02060305005 - Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto. | 020603050051005 - RESPONSABLE DE OBRA PUBLICA | 02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III) | 25 - RECURSOS FEDERALES | 8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF) | 01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | 6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO | 687,000.00 | 0.00 | 687,000.00 | 687,000.00 | 687,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| Totales | | | | | | | | | | | | | | | | | \$687,000.00 | \$0.00 | \$687,000.00 | \$687,000.00 | \$687,000.00 | \$0.00 | 100.00% | 100.00% |
| FIH0042022 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA VARIAS CALLES EN LA AGENCIA RIO MIANGOS (2022) | OF/FISMDF/170/005/2022 | RANCHO MIANGOS | ENTRE PRINCIPAL Y SIN NOMBRE | INVITACIÓN RESTRINGIDA | ENELGOR CONSTRUCTORA SA DE CV | 06-04-2022 | MSJ/FISMDF/170/005/2022 | 538,837.08 | 0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS | 01040105001 - Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Electrificación. | 0104010500102001 - ELECTRIFICACION | 02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III) | 25 - RECURSOS FEDERALES | 8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF) | 01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | 6134 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO | 538,837.08 | 0.00 | 538,837.08 | 538,837.08 | 538,837.08 | 0.00 | 100.00 |
| Totales | | | | | | | | | | | | | | | | | \$538,837.08 | \$0.00 | \$538,837.08 | \$538,837.08 | \$538,837.08 | \$0.00 | 100.00% | 100.00% |
| FIH0052022 | CONSTRUCCION DE VADOS EN VARIOS CAMINOS/NIZAGOCHÉ (2022) | OF/FISMDF/170/007/2022 | NIZAGOCHÉ | ENTRE 13 DE JUNIO Y GUILLERMO PRIETO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | YEGO-YOXI, SA DE CV | 10-06-2022 | MSJ/FISMDF/170/007/2022 | 1,000,000.00 | 0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS | 01040103001 - Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Saneamiento Básico. | 0104010300101001 - PAVIMENTACION | 02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III) | 25 - RECURSOS FEDERALES | 8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF) | 01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | 6155 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE VIAS DE COMUNICACION, DOMINIO PUBLICO | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| Totales | | | | | | | | | | | | | | | | | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | 100.00% | 100.00% |
| FIH0062022 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN VARIOS CAMINOS/NIZAGOCHÉ (2022) | OF/FISMDF/170/006/2022 | NIZAGOCHÉ | ENTRE GUILLERMO PRIETO Y PRINCIPAL | INVITACIÓN RESTRINGIDA | LOPEZ GUENDULAIN CONSTRUCTORA, S.A DE C.V. | 06-06-2022 | MSJ/FISMDF/170/006/2022 | 1,075,109.00 | 0206 - GOBIERNO MODERNO | 02060305005 - Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto. | 020603050051005 - RESPONSABLE DE OBRA PUBLICA | 02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III) | 25 - RECURSOS FEDERALES | 8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF) | 01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | 6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO | 1,075,109.00 | 0.00 | 1,075,109.00 | 1,075,109.00 | 1,075,109.00 | 0.00 | 100.00 |
| Totales | | | | | | | | | | | | | | | | | \$1,075,109.00 | \$0.00 | \$1,075,109.00 | \$1,075,109.00 | \$1,075,109.00 | \$0.00 | 100.00% | 100.00% |
| FIH0072022 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO (2022) | OF/FISMDF/170/008/2022 | SAN JOSE LACHIGUIRI | ENTRE FRANCISCO MADERO Y MELCHOR OCAMPO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | YEGO-YOXI, SA DE CV | 05-07-2022 | MSJ/FISMDF/170/008/2022 | 994,565.00 | 0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS | 01040103001 - Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Saneamiento Básico. | 0104010300101001 - PAVIMENTACION | 02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III) | 25 - RECURSOS FEDERALES | 8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF) | 01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | 6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO | 994,565.00 | 0.00 | 994,565.00 | 994,565.00 | 994,565.00 | 0.00 | 100.00 |
| Totales | | | | | | | | | | | | | | | | | \$994,565.00 | \$0.00 | \$994,565.00 | \$994,565.00 | \$994,565.00 | \$0.00 | 100.00% | 100.00% |

ENTREGA: 3° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/170/01354/2022 | INFORME | 2022 | 3° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS | 2022-10-13 23:04:46 | MUNICIPIO | 00001000000502997900 | MSJ850101KQ6 | MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI | MIAHUATLAN | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL SN SAN JOSE LACHIGUIRI 70813 | sanjoselachiguiiri5@gmail.com | 951 314 11 22 | AUTORIDAD | JOSE LOPEZ MORALES | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 6400b12bc3ba64c89249f59e638f83a09c31d53b69603ec0c1e9df9254cad24f |

FIRMA ELECTRÓNICA

AC+6wo3UrVRygfKfMn5VGDBImpBuEqlr7G40aQcZnvMh3ieiQzjdsQag8qdYwm8MbpPjhM50Q/Xv/HNHrOnRqQJ+Pu7Ro6nFnxF9NfMvGuS5xl2Xc2x3VenhUry2VFBV8ZqUucp+UVFseAKFs+3Gb2VP6+MbrATihfOesWjxx4g7JKMNk1Djd+ma8Bm3BUoNKcuLbvvgRw4AulpiVtbJwKU1bg/xvobzrvD3EG92GkTbJ1iMPctlBYAYIbljWrljZJVfB3Dyq8OV+c8saJH5UwwVYmG6tCU6qd1+CEMoMf6wAABAN9ZPz588UiT9R+PT83SmmShtps3GZQ2a2cMefA==